



PERÚ



Municipalidad Provincial
de Leoncio Prado

Gerencia de Infraestructura y
Acondicionamiento Territorial

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”

RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 077-2026-GIAT/MPLP

Tingo María, 20 de marzo de 2026.

VISTO:

El **INFORME N° D000335-2026-SEEO-MPLP/TM**, el Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, otorga conformidad y solicita aprobación mediante acto resolutorio para la restitución del Residente de Obra de la ejecución de la Obra: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”, CON CUI N° 2462332 y demás antecedentes, y ;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad, con el artículo 194 de la Constitución Política del Estado modificada por la Ley N° 27680 Ley N° 30305, Leyes de Reforma Constitucional, "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". Asimismo, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad, con lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 200, concordante con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar Resolución de Alcaldía y por las cuales aprueba y resuelve, los asuntos de carácter administrativo; sin embargo el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, le permite desconcentrar competencia en otros órganos de la Entidad;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2026-MPLP, de fecha 28 de enero de 2026, se resolvió otorgar a la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, la delegación de facultades resolutorias y administrativas;

Que, la Ley 27444 en su artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo, 1.1 Principio de legalidad, estipula que, "las autoridades administrativas deben de actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas", denotándose que los operadores de la Administración Pública se encuentran sujetos de manera irrestricta a las disposiciones y alcances del Ordenamiento Jurídico;

Que, con fecha **15 de agosto de 2023**, se suscribió el **Contrato N.° 025-2023-MPLP-TM-1** con la empresa contratista **C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**, por el monto de **S/ 1,593,692.57** (Un millón quinientos noventa y tres mil seiscientos noventa y dos con 57/100 soles), para la **contratación de la ejecución de la obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”**, con CUI N.° 2462332, con un **plazo de ejecución de 120 días calendario**;

Que, con fecha **01 de setiembre de 2023**, se realizó la **ENTREGA DE TERRENO**, con la presencia de parte de los representantes de la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado**: el **Subgerente de Formulación y Evaluación de Obras, Ing. Roberto Castro Céspedes**; y el **Inspector de Obra, Ing. Serafín Villanueva Eduardo**; como representantes de la empresa contratista **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C.**, su **Gerente General, Sr. Camilo Tolentino Aranda**, y el **Residente de Obra, Ing. Jorge Luis Hilaes Castro**, con **registro CIP 121219**, para llevar a cabo el acto de entrega de terreno donde se ejecutarán los trabajos de construcción de la obra antes mencionada;

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**Pag. 2 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º 077-2026-GIAT/MPLP**

Que, con fecha **02 de setiembre de 2023**, se firmó el **Acta de Inicio de Obra**, la cual tiene como **fecha de término programado el día 30 de diciembre de 2023**, quedando registrada en el **Cuaderno de Obra Digital**;

Que, con fecha **14 de diciembre de 2023**, mediante **Carta N.º 049-2023-CTACGSAC-GG/OCSTSVR**, la empresa **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C.** presentó la **subsanación de la Valorización de Mayores Metrados N.º 01**, correspondiente al mes de **noviembre de 2023**, por el importe de **S/ 88,140.74** (Ochenta y ocho mil ciento cuarenta con 74/100 soles);

Que, con fecha **08 de enero de 2024**, a través de la **Resolución de Alcaldía N.º 022-2024-MPLP**, la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado** aprobó la **Valorización N.º 01 de Mayores Metrados**, correspondiente al mes de **noviembre de 2024**;

Que, con fecha **01 de febrero de 2024**, la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado**, el **Consortio Supervisor Santa Rosa** y la empresa **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C.** acordaron **suspender la ejecución del plazo de la obra**, acuerdo que quedó formalizado con la suscripción del **Acta de Acuerdo de Suspensión de Ejecución de Obra**, suspensión que rige desde el **01 de febrero de 2024**;

Que, con fecha **21 de marzo de 2024**, la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado**, mediante **Carta N.º 002-2024-MP**, notificada por **Conducto Notarial**, comunica su decisión de **resolver el contrato en forma parcial**;

Que, con fecha **18 de diciembre de 2024**, mediante **Resolución de Alcaldía N.º 846-2024-MPLP**, la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado** declaró la **nulidad de la Resolución de Alcaldía N.º 054-2024-MPLP**, que aprobó la solicitud de **Ampliación de Plazo N.º 01 por treinta y cinco (35) días calendarios**, y declaró **procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N.º 01 por cincuenta y cinco (55) días calendario**;

Que, con fecha **18 de diciembre de 2024**, a través de la **Resolución de Alcaldía N.º 847-2024-MPLP**, la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado** declaró la **nulidad parcial de la Carta N.º 002-2024-MPLP**, con la cual se comunicó la decisión de **resolver el contrato de forma parcial**;

Que, con fecha **12 de mayo de 2025**, se firmó la **ADENDA N.º 001-2025-MPLP-TM al Contrato N.º 025-2023-MPLP-TM** (Adjudicación Simplificada N.º 015-2023-MPLP/TM-1), **modificando la cláusula novena para el otorgamiento de adelanto por materiales e insumos, por fideicomiso**;

Que, con fecha **20 de mayo de 2025**, según **Resolución de Alcaldía N.º 246-2025-MPLP**, la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado** declaró **procedente la sustitución del residente de obra**, solicitado por la empresa **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C.**, designándose como **nuevo Residente de Obra al Ing. Civil Juan de la Cruz Villegas Pozada**;

Que, con fecha **25 de junio de 2025**, se suscribió el **Acta de Culminación del Evento** entre la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado** y la empresa **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C.**;

Que, con fecha **26 de junio de 2025**, mediante **Resolución Gerencial N.º 22-2025-MPLP/GIYAT**, la **Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado** designa al **Ing. Civil Juan Moisés Pico Tolentino** como **Inspector de Obra**;

Que, con fecha **26 de junio de 2025**, se suscribió el **Acta de Reinicio de Obra** entre la **Municipalidad Provincial de Leoncio Prado** y la empresa **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C.**;

Que, con fecha **01 de julio de 2025**, se suscribió el **Contrato de Servicios de Consultoría N.º 041-2025-MPLP-TM**, para la **Supervisión de Obra**, con la empresa **PJL INGENIEROS S.A.C.**, designándose como **Jefe de Supervisión al Ing. Jim Alex Pajuelo Cruz**;

Que, con fecha **02 de julio de 2025**, el **Contratista**, mediante **Carta N.º 006-2025-CTACGSAC-GG/OCSTSVR**, presentó la **Solicitud de Adelanto de Materiales e Insumos** a la Entidad;

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**Pag. 3 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 077-2026-GIAT/MPLP**

Que, con fecha **04 de julio de 2025**, la Entidad remitió al Supervisor de Obra el Adelanto de Materiales e Insumos;

Que, con fecha **21/07/2025**, mediante **Carta N.° 003-2025-PLI-MPLP-SUPERVISOR EN CONSULTOR**, se elevó a la Entidad la solicitud del contratista, solicitando la **Ampliación de Plazo N.° 02**. Mediante **Opinión Legal N.° 055-2025-RJ-GIYAT/MPLP/TM**, el Especialista Jurídico de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial recomendó **DECLARAR PROCEDENTE** la **Ampliación de Plazo N.° 02** por **veintisiete (27) días calendarios** de la obra: **“CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”**, ejecutada por la empresa **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C**;

Que, mediante **Carta N.° 009-2025-CTACGSAC-GG/OCSTSVR**, de fecha **18 de julio de 2025**, dirigida al Supervisor de Obra, la empresa **C.T.A. Contratistas Generales S.A.C.** solicita la **Ampliación de Plazo Parcial N.° 03**, por la demora en la absolución de la consulta realizada sobre la interferencia de escaleras de concreto y la limitación de acceso al cuaderno de obra digital, solicitando que se realice la anotación en el cuaderno de obra, debidamente cuantificada y sustentada, conforme a la **Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento**, a fin de que sea revisada y tramitada ante la Entidad para su aprobación;

Que, mediante **Resolución Gerencial N.° 333-2025-GIYAT/MPLP**, de fecha **08 de agosto de 2025**, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Ing. **Macario Mapaldiño Pina**, declaró **IMPROCEDENTE** la **Ampliación de Plazo N.° 03**;

Que, mediante **Carta N.° 015-2025-CTACGSAC-GG/OCSTSVR**, de fecha **12 de agosto de 2025**, y notificada a la Supervisión el **13 de agosto de 2025**, el Contratista remitió la **Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N.° 04**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N.° 389-2025-GIYAT/MPLP**, de fecha **29 de agosto de 2025**, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Ing. **Macario Mapaldiño Pina**, **APROBÓ** la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N.° 04** por **cuarenta y un (41) días calendarios** de la obra: **“CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”**;

Que, mediante **Carta N.° 016-2025-CTACGSAC-GG/OCSTSVR**, de fecha **14 de agosto de 2025** y notificada a la Supervisión el **15 de agosto de 2025**, el Contratista remite la **Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N.° 05**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N.° 399-2025-GIYAT/MPLP**, de fecha **29 de agosto de 2025**, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, Ing. **Macario Malpartida Pino**, **DECLARA IMPROCEDENTE** la **Ampliación de Plazo N.° 05**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N.° 484-2025-GIYAT/MPLP**, de fecha **10 de octubre de 2025**, la Entidad resuelve **APROBAR** la ejecución del Expediente Técnico del Adicional de Obra N.° **02**, por el monto de **S/ 23,436.05 (Veintitrés mil cuatrocientos treinta y seis con 05/100 soles)** con IGV, y con un **plazo de 14 días calendarios**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N.° 483-2025-GIYAT/MPLP**, de fecha **10 de octubre de 2025**, la Entidad resuelve **APROBAR** la ejecución del Expediente Técnico del Adicional de Obra N.° **03**, por el monto de **S/ 82,323.57 (Ochenta y dos mil trescientos veintitrés con 57/100 soles)** con IGV, con **Deductivo Vinculante N.° 01** por el monto de **S/ 60,660.50**, estableciendo un **plazo de 38 días calendarios**;

Que, mediante **Resolución Gerencial N.° 468-2025-GIYAT/MPLP**, de fecha **30 de setiembre de 2025**, la Entidad resuelve **APROBAR** la ejecución del Expediente Técnico del Adicional de Obra N.° **04**, por el monto de **S/ 109,109.09 (Ciento nueve mil ciento nueve con 09/100 soles)** con IGV, con **Deductivo Vinculante N.° 02** por el monto de **S/ 109,114.27**, y un **plazo de 12 días calendarios**;

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**Pag. 4 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 077-2026-GIAT/MPLP**

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N.° 475-2025-MPLP**, de fecha **29 de octubre de 2025**, se declara procedente la **sustitución del Residente de Obra**, designándose como nuevo Residente de Obra al **Ing. Juan Luis Manco Barranca**, con **CIP N.° 25180**;

Que, mediante **Carta N.° 036-2025-CTACGSAC-GG/OCSTVSR**, de fecha **06 de noviembre de 2025** y notificada a la Supervisión el **10 de noviembre de 2025**, el Contratista remite la **Actualización de Cronogramas y Calendarios de Ejecución del Adicional de Obra N.° 02**, para su evaluación y aprobación;

Que, mediante **Carta N.° 037-2025-CTACGSAC-GG/OCSTVSR**, de fecha **06 de noviembre de 2025** y notificada a la Supervisión el **10 de noviembre de 2025**, el Contratista remite la **Actualización correspondiente a los documentos técnicos complementarios**, vinculados a la ejecución de los adicionales de obra aprobados;

Que, mediante **Carta N.° 038-2025-CTACGSAC-GG/OCSTVSR**, de fecha **06 de noviembre de 2025** y notificada al Supervisor el **10 de noviembre de 2025**, el Contratista remite la **Actualización de Cronogramas y Calendarios al Reinicio del Plazo de Ejecución de Obra del Adicional de Obra N.° 04**, con **Deductivo Vinculante N.° 02**, para su evaluación y aprobación correspondiente;

Que, mediante **Carta N.° 039-2025-CTACGSAC-GG/OCSTVSR**, de fecha **06 de noviembre de 2025** y notificada al Supervisor el **10 de noviembre de 2025**, el Contratista remite la **Actualización de Cronogramas y Calendarios al Reinicio del Plazo de Ejecución de la Obra del Contrato Principal**, para su aprobación por parte de la Entidad;

Que, mediante **Resolución Gerencial N.° 565-2025-GIAT/MPLP**, de fecha **28 de noviembre de 2025**, la Entidad resuelve **APROBAR el Cronograma de Ejecución de Obra**, estableciendo como **fecha de culminación de la obra el 31 de diciembre de 2025**;

Que, mediante **Carta N.° 050-2025-CTACGSAC-GG/OCSTVSR**, de fecha **03 de diciembre de 2025** y notificada al Supervisor el **05 de diciembre de 2025**, el Contratista presenta la **VALORIZACIÓN N.° 11 – CONTRACTUAL**, correspondiente al período valorizado;

Que, mediante **Carta N.° 004-2026-CTACGSAC-GG/OCSTVSR**, de fecha **05 de enero de 2026** y notificada al Supervisor el **07 de enero de 2026**, el Contratista presenta la **VALORIZACIÓN N.° 12 – CONTRACTUAL**, correspondiente al **mes de diciembre de 2025**;

Que, el **13.01.2026** la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el Supervisor de Obra – P.J.L Ingenieros S.A.C. y, el Contratista – C.T.A. Contratistas Generales S.A.C. suscribieron el Acta de Reinicio de Plazo de Ejecución N.° 03, acordando dar por reiniciado a partir del **13.01.2026** el plazo de ejecución de la obra;

Que, el **23.01.2026** la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, el Supervisor de Obra – P.J.L Ingenieros S.A.C. y, el Contratista – C.T.A. Contratistas Generales S.A.C. suscribieron el Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución Contractual de Obra N.° 04, acordando la suspensión del plazo de ejecución de la obra a partir del **23.01.2026**;

Que, el **23.01.2026** el Supervisor de Obra – P.J.L Ingenieros S.A.C. presenta la **Carta N.° 010-2026-PJL-MPLP-SUPERVISOR**, aprobando la conformidad de la valorización N°13-Enero 2026- Contractual;

Mediante la Adenda N° 001-2026-MPLP-TM, de fecha 09 de febrero de 2026, que amplía en 64 días calendario y S/ 23,270.40 el Contrato de Servicio de Consultoría N° 041-2025-MPLP-TM (supervisión de obra del Jr. Santa Rosa, CUI 2462332), por ejecución de adicionales, fijando un nuevo plazo total de 132 días y un monto total de S/ 53,440.28;

Que, el **05.12.2025** el Supervisor de Obra – P.J.L Ingenieros S.A.C. presenta la **Carta N.° 039-2026-PJL-MPLP-SUPERVISOR, SOLICITANDO PAGO REITIRATIVO DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**;

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**Pag. 5 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 077-2026-GIAT/MPLP**

Que, el 09.01.2026 el Supervisor de Obra – P.J.L Ingenieros S.A.C. presenta la **Carta N.° 002-2026-PJL-MPLP-SUPERVISOR, SOLICITANDO PAGO DE SUPERVISIÓN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2025;**

Que, el 09.02.2026 el Supervisor de Obra – P.J.L Ingenieros S.A.C. presenta la **Carta N.° 013-2026-PJL-MPLP-SUPERVISOR, SOLICITANDO PAGO DE SUPERVISIÓN , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 22 DE ENERO DE 2026;**

Que, mediante **Carta N.° 014-2026-CTACGSAC-GG/OCSTVSR (26.02.2026)** y notificada al Sr. Miguel Ángel Martínez Medrano **Jefe de la Oficina de Abastecimiento**, el Contratista presenta **PRONUNCIAMIENTO A SOLICITUD DE CAMBIO DE PROFESIONAL PROPUESTO COMO RESIDENTE DE OBRA;**

Que, mediante **INFORME N° D000335-2026-SEEO-MPLP/TM** de fecha 05 de marzo de 2026, el Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras de la Entidad, emite pronunciamiento a la solicitud de sustitución del Residente de Obra, concluyendo que es **FAVORABLE EL CAMBIO DE RESIDENTE PROPUESTO AL ING. JULIAN LUIS TARAZONA NEGRETE CON CIP 65086**. El personal propuesto cumple con las calificaciones mínimas exigidas en las bases integradas (experiencia mayor a 3 años en obras de infraestructura vial);

Que, mediante **INFORME N° D000202-2026-OA-MPLP/TM** de fecha 17 de marzo de 2026, el Jefe de la Oficina de Abastecimiento se pronuncia favorablemente para la sustitución de Residente de Obra “**CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**”, CON CUI N° 2462332;

Que, mediante **INFORME N° D000070-2026-OGA-MPLP/TM** de fecha 17 de marzo de 2026, la Oficina General de Administración se pronuncia concluyendo que corresponde a 1325 días, cumple con lo requerido, para la sustitución de Residente de Obra de la ejecución de la Obra: “**CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**”, CON CUI N° 2462332;

Que, mediante proveido N° **D001589-2026-GIAT-MPLP/TM** de fecha 20 de marzo de 2026, el Gerente de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, solicita opinión legal;

Que, en ese orden de ideas y teniendo la conformidad de la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, como área usuaria de la contratación, en el cual concluye que, es **FAVORABLE EL CAMBIO DE RESIDENTE PROPUESTO AL ING. JULIAN LUIS TARAZONA NEGRETE CON CIP 65086**, de la Obra “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**”, con CUI N.° 2462332;

Que, mediante **OPINIÓN LEGAL N° 000016-2026-GIAT-KHP-MPLP/TM**, de fecha 20 de marzo de 2026, la Especialista Jurídico de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial recomienda reclarar PROCEDENTE continuar con el procedimiento administrativo de aprobación de sustitución de Residente de Obra de la Obra “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**”, con CUI N.° 2462332, al Ing. Civil **Julian Luis Tarazona Negrete con CIP 65086**, en merito a la conformidad emitida por la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras;

Que, estando a lo expuesto, el **INFORME N° D000335-2026-SEEO-MPLP/TM** del Subgerente de Estudios y Ejecución y Obras, el **INFORME N° D000202-2026-OA-MPLP/TM** del Jefe de la Oficina de Abastecimiento, el **INFORME N° D000070-2026-OGA-MPLP/TM** del Jefe de la Oficina General de Administración, y la **OPINIÓN LEGAL N° 000016-2026-GIAT-KHP-MPLP/TM** de la Especialista Jurídico de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial;

Que, mediante el artículo segundo numeral 2 de la **RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 054-2026-MPLP**, de fecha 28 de enero de 2026, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, delegó al Gerente de Infraestructura

**“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”**Pag. 6 / **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 077-2026-GIAT/MPLP**

y Acondicionamiento Territorial, la facultad de aprobar cambio de personal clave, con la visación de la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar **PROCEDENTE**, la solicitud del CONTRATISTA, CTA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. sobre sustitución de personal clave – Residente de la obra “**CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL JR. SANTA ROSA DE LA CIUDAD DE TINGO MARÍA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA – PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO**”, con CUI N.º **2462332**, designando como nuevo Residente de Obra al Ing. **JULIAN LUIS TARAZONA NEGRETE CON CIP 65086**, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Subgerencia de Estudios y Ejecucion de Obras, y demás áreas pertinentes el cumplimiento del presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, al **CONSULTOR- P.JL INGENIEROS S.A.C**, representado por el Sr. ALEX PAJUELO CRUZ, con domicilio real en el Jr. San Martin N°1747 P.J. Las Moras-Leoncio Prado-Huánuco, comunicar al correo electrónico gerencia@pjlingenieros.com y al **EJECUTOR - C.T.A CONTRATISTAS GENERALES S.A.C**, representado por el Sr. CAMILO TOLENTINO ARANDA, con domicilio legal en la Urb. Ceres III Etapa Manzana A-3 Lote 9, Ate – Lima – Lima, comunicar al correo electrónico ctacontratistasgenerales@gmail.com; asimismo, al Ing. **JULIAN LUIS TARAZONA NEGRETE** identificado con **DNI N° 22490849 CON CIP 65086**, con las formalidades referidas en el Art 16° y 20° del T.U.O de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, para su conocimiento y acciones pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

FIRMADO DIGITALMENTE
KETSSEL MACARIO MALPARTIDA PINO
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Construyendo